

**Análise histórica das dragagens executadas no porto de Setúbal**

<b>Ano</b>	<b>Dragagens executadas</b>
<b>1945</b>	Canal da Barra Estacada 4
<b>1946</b>	Canal da Barra Estacada 4
<b>1947</b>	Canal da Barra
<b>1948</b>	Plano inclinado
<b>1949</b>	Estacada nº4
<b>1951</b>	Estacada nº4
<b>1952</b>	Canal da Barra Estacadas nºs 1 2 e3 Plano inclinado Doca de recreio
<b>1953</b>	Canal da barra
<b>1954</b>	Canal da barra Estacada 3
<b>1955</b>	Dragagem de aprofundamento do canal da barra (-8.00 - 27pés B.M. e 33 P.M.) – 500.000m <sup>3</sup> Estacada 1 – 5.508m <sup>3</sup> Estacada -3.324m <sup>3</sup> Estacada – 4.4.456m <sup>3</sup> Marégrafo – 1.786m <sup>3</sup>
<b>1956</b>	Aprofundamento do canal da barra (-8.00) Estacada 1,3 e 4 Doca de recreio Doca dos pescadores – 7.224m <sup>3</sup>
<b>1957</b>	Canal da barra – 50.543m <sup>3</sup> Estacada 1 – 1.700m <sup>3</sup> Estacada 4 – 680m <sup>3</sup> Doca dos pescadores – 340m <sup>3</sup> Plano inclinado – 250m <sup>3</sup>
<b>1960</b>	Canal da barra Estacadas 3 e 4
<b>1964</b>	Docas de pesca de recreio e do comércio
<b>1966</b>	Junto á ponte-cais UEP Canal da barra
<b>1967</b>	Doca de recreio Doca dos pescadores Estacadas 1 e 2
<b>1968</b>	Canal da barra Cais 1 Cais 4
<b>1969</b>	Canal da barra Entrada da doca de recreio junto ao molhe de Poente Cais 1, 2 e 3
<b>1970</b>	Canal da barra Entrada e interior da doca de recreio Cais 1 e 5
<b>1971</b>	Canal da barra Cais 1 (cais e zona poente) Cais 2 Plano inclinado Poente da doca de recreio (Cabeço dos Burros)

<b>1972</b>	Canal da barra Doca dos pescadores Doca do comércio
<b>1973</b>	Canal da barra Cais 2 Doca do Comércio
<b>1974</b>	Canal da barra Doca do comércio
<b>1975</b>	Canal da barra
<b>1976</b>	Doca do comércio
<b>1984</b>	Docas de Pesca e Comércio
<b>1986</b>	Adjudicação de dragagem de estabelecimento do canal da barra a -11.00 Dragagem de conservação dos fundos
<b>1987</b>	Dragagem de conservação dos fundos
<b>1994</b>	Dragagens de aprofundamento do canal da barra e canal norte (-12.00 e -11.00) respectivamente